

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ เส้นป่าไรโนนแก้ว หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่ ตามแบบและบัญชีประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชีเหล็กใหญ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน หมู่ที่ ๗ บ้านชีเหล็กใหญ่ ตามแบบและบัญชีประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการก่อสร้างขุมประตูลิเทียมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ภายใต้นโยบายของพื้นที่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุมประตูลิเทียมพระเกียรติ ตามแบบและบัญชีประมาณราคา อบต. หนองพันทา กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕	โครงการก่อสร้างบิโอมยาม อบต.หนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบิโอมยาม อบต. หนองพันทา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๖	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการประชาชน ONE STOP SERVICE	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการประชาชน one stop service	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนาคำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนาคำ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	๒๙๙,๘๐๐.๐๐	-	๒๙๙,๘๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ เม.ย.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนม่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนม่วง ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบและบัญชี ประมาณราคาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพันทา กำหนด	๒๙๘,๗๐๐.๐๐	-	๒๙๘,๗๐๐.๐๐	(เริ่ม ๒๘ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด ๒๔ ธ.ค.๖๗)	ไม่มี	ไม่มี	

๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนม่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนม่วง ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและบัญชี ประมาณราคาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพันทา กำหนด	๒๙๙,๘๐๐.๐๐	-	๒๙๙,๘๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑๙ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๓ ม.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๐	โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ของ อบต.หนอง พันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ของ อบต.หนองพันทา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตามแบบและบัญชีประมาณ ราคาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันทากำหนด	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนโพธิ์ศรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนโพธิ์ศรี ผิว จราจร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อ พักจำนวน ๑ บ่อตามแบบและ บัญชีประมาณราคาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพันทา กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๑๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแก้วน้อย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแก้วน้อย ผิว จราจร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อ พักจำนวน ๑ บ่อตามแบบและ บัญชีประมาณราคาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพันทา กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๓	โครงการก่อสร้าง วาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง พันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวาง ระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองพันทา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕๔.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อมฝาปิดและบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบและบัญชี ประมาณราคาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพันทา กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๔	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนแก้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลา ประชาคมบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและบัญชีประมาณ ราคาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๑๕	โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลา ประชาคมบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและบัญชีประมาณ ราคาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๖	โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านพัฒนาพร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลา ประชาคมบ้านพัฒนาพร หมู่ที่ ๑๑ พื้นที่ปูกระเบื้อง ๓๑๔.๔๒ ตารางเมตร ตามแบบและบัญชี ประมาณราคาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพันทา กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๗	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึกเหนือ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลา ประชาคมบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ และบัญชีประมาณราคาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง พันทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๑๘	โครงการปรับปรุงหอประ ชมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง หอประชุมสภา อบต.หนองพันทา ตามแบบและบัญชีประมาณ ราคาของ อบต.หนองพันทา กำหนด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๑๙	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้าน โพทอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร ตามแบบและบัญชีประมาณ ราคาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันทากำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๐	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	เพื่อซ่อม สร้าง บำรุงรักษาหรือ ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ภายในตำบล หนองพันทา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๔,๓๐๐.๐๐	๒๘๕,๗๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคา (ค่า K)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคา (ค่า K)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๒	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้าน ห้วยลึก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๓	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยลึก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๒๔	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้าน โพทอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๕	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนแก้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๖	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองนาคำ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๗	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๘	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้าน ชีเหล็กใหญ่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๒๙	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้าน ป่าไร่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๓๐	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้าน โนนม่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๑	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โนนโพธิ์ศรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๒	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้าน พัฒนาพร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๓	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้าน โนนแก้วน้อย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ส.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๔	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๓๕	โครงการร่วมมือ รมรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้า ระวังในพื้นที่รับผิดชอบ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระราชปณิธาน พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้า ระวังในพื้นที่รับผิดชอบ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๗	กิจกรรมป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน พื้นที่ตำบลหนองพันทา	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลหนองพันทา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อดำเนินการตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล หนองพันทา	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น โซฟิสัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่น โซฟิสัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๔๐	โครงการรันทันหา	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรันทันหา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๕๖๐.๐๐	๔,๕๔๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด ๓๑ธ.ค.๖๗)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองพันทา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	(ยกเลิกโครงการ)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๒	โครงการรณรงค์/อบรม ลดอุบัติเหตุทางถนน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน โครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้บริการต่างๆ และป้องกัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองพันทา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๕	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๔๗	โครงการพัฒนา/อบรม หมู่บ้านชุมชนและมวลชน สัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด และวินัยจราจร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนสถานตำรวจไซ้พิสัย ตาม โครงการพัฒนา/อบรมหมู่บ้าน ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค.๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค.๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๘	โครงการสืบสานตำนาน แห่งอุทยานาศิลปะลุ่มน้ำ โขง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อโครงการสืบสานตำนาน แห่งอุทยานาศิลปะลุ่มน้ำโขง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ต.ค. ๖๗)	ไม่มี	ไม่มี	
๔๙	โครงการงานประจำปีและ ของดีอำเภอโซ่พิสัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โซ่พิสัย ตามโครงการงาน ประจำปีและของดีอำเภอโซ่พิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มี.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๐	โครงการรักษน้ำ รักษา สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการโครงการรักษน้ำ รักษสิ่งแวดล้อม เช่นค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมให้ความรู้ คำตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและ ค่าใช้ด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๑	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการตำบลหนอง พันทากิจกรรมธนาคารขยะ ในชุมชนตำบล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ บริหารจัดการขยะแบบบูรณา การตำบลหนองพันทากิจกรรม ธนาคารขยะในชุมชนตำบล	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๕๒	โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลหนองพันทากิจกรมมือปราบขยะชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลหนองพันทากิจกรมมือปราบขยะชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๒๙๐.๐๐	๒๔๑,๗๑๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๓	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ตำบลหนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน ตำบลหนองพันทา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๔	โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลหนองพันทา กิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจำขยะ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจำขยะ ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๗,๑๐๐.๐๐	๒๘๗,๙๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๕	โครงการอบรมบทบาทอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานกิจกรรมที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๖	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๗,๙๘๐.๐๐	๒,๐๒๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๗	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๕๘	โครงการอบรมกฎหมายให้แก่บุคลากรและประชาชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๕๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอโซ่พิสัย	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย เพื่อจัดงานรัฐพิธีหรือวันสำคัญของชาติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๑	โครงการอบรมผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต.ผู้นำชุมชนพร้อม	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๙๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ของ อบต.หนองพันทา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๓	โครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และการชำระภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพหนอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพหนอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๖๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา โรงเรียน บ้านป่าไธเนนม่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่า ไธเนนม่วง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา โรงเรียน บ้านหนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน หนองพันทา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา โรงเรียนโพนทองประชา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน โพนทองประชาสรรค์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๖๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา โรงเรียนห้วย ศรี...	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน ห้วยศรี...	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๐	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านโนนแก้วโพนทอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๑	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านป่าไธเนนม่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าไธเนนม่วง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านหนองพันทา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองพันทา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๗๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโพหนองประชาสรรค์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโพหนองประชาสรรค์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยลึกวิทยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยลึกวิทยา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๕	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๖๒,๔๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๘๐๘.๐๐	๒,๑๙๒.๐๐	(เริ่ม ๑๑ ม.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๑ ม.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๗๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีตสายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลหนอง พันทา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เสริมผิวแอสฟัลต์ดิกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๗๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ดิกบนถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายภายในตำบล หนองพันทา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึกเหนือ ตำบล หนองพันทา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เสริมผิวแอสฟัลต์ดิกบนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน ตำบลหนองพันทา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึกเหนือ ตำบลหนอง พันทา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร	๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต(คสล.) สายบ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองพันทา – บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต(คสล.) สายบ้าน โนนแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองพันทา – บ้านโนนป่า บาก หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	-	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพันทา – บ้านโนนป่าบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวตูม อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันทา – บ้านโนนป่าบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวตูม อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโซ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันทา – บ้านโนนป่าบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวตูม อำเภอโขงเจียม จังหวัดบึงกาฬ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	

๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต(คสล.) สายบ้าน ห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองพันทา – บ้านโนนป่า บาก หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง กว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	-	๙,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	(เริ่ม ๑ พ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘)	ไม่มี	ไม่มี	
รวมทั้งสิ้น				๓๒,๐๑๘,๓๐๐.๐๐	๓,๙๑๐,๑๗๘.๐๐	๒๖,๙๑๖,๓๒๒.๐๐				




(ลงชื่อ)

(นายธีรยุทธ คำเวบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รายงาน



(ลงชื่อ)

(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

ผู้รับรองข้อมูล