



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  
อำเภอไชยพิสัย จังหวัดบึงกาฬ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ที่ บก ๗๕๓๐๑/ ๑๙ ..... วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และหัวหน้าสำนักปลัด )

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการดังนี้

- ๑.ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ๒.เผยแพร่การรายงานผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นายธีรยุทธ คำเวญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เห็นควร.....

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควร.....

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

- ทราบ

(นายวันนะชัย วันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพินทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการอบรมกฎหมาย ให้แก่บุคลากรและ ประชาชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อบรมกฎหมาย ให้แก่บุคลากรและ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๔๐	๕๖๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	การประสานงานผู้ เข้าอบรมล่าช้า	ประชาสัมพันธ์ ทางผู้นำ หมู่บ้าน	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอโซ่พิสัย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนอำเภอโซ่ พิสัย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๖ พ.ย.๖๖ - ๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	-
๓	โครงการหน่วยจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ออกหน่วยจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๒	๘	๒ เม.ย.๖๖ - ๒๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนบางคนไม่ มายื่นภาษี	ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น	-
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยกเลิก ดำเนินการ	อบรมการป้องกัน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	-	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการรณรงค์/อบรม ลด อุบัติเหตุทางถนน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดตั้งด่านในช่วง เทศกาลปีใหม่ - วัน สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๖	๓๔	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	-	-	-
๖	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการงานหัตถกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๗	ค่าอาหารกลางวันเด็ก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ่ายค่าอาหาร กลางวัน	๑๕๘๗,๖๐๐	๑,๒๕๒,๓๕๐	๓๓๕,๒๕๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	-	-	-
๘	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	-	-	-
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาياهาสพัตติใน สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน โนนแก้วโพหนอง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนใน การดำเนินการ ป้องกันและ แก้ปัญหาياهาสพัตติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาياهาสพัตติใน สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน ป่าไร่หนองม่วง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนใน การดำเนินการ ป้องกันและ แก้ปัญหาياهาสพัตติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาياهาสพัตติใน สถานศึกษา โรงเรียนบ้าน หนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนใน การดำเนินการ ป้องกันและ แก้ปัญหาياهาสพัตติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาياهาสพัตติใน สถานศึกษา โรงเรียน โพหนองประชาสรรค์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนใน การดำเนินการ ป้องกันและ แก้ปัญหาياهาสพัตติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาياهาสพัตติใน สถานศึกษา โรงเรียน หัวขี้ถักวิทยา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนใน การดำเนินการ ป้องกันและ แก้ปัญหาياهาสพัตติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๑๕	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านโนนแก้วโพหนอง	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนโรงเรียนใน การดำเนินการตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๖	โครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านป่าไผ่หนองวง	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนโรงเรียนใน การค้าเงินการค้าตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๑๗	โครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านหนองพืงท่า	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนโรงเรียนใน การค้าเงินการค้าตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๑๘	โครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน โพหนองประชาสรรค์	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนโรงเรียนใน การค้าเงินการค้าตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๑๙	โครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน ห้วยลิ่ววิทยา	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนโรงเรียนใน การค้าเงินการค้าตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๒๐	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรคติดต่อ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนภายในเขต พื้นที่	๒,๙๔๔,๐๐๐	๒,๕๙๘,๗๐๐	๓๔๕,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๒๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	ยกเลิกโครงการ	-	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๒๒	โครงการร่วมมือรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ยกเลิกโครงการ	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๓	โครงการรักษาน้ำ รักษ์ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
๒๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติฯ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ให้กับ สัตว์เลี้ยง ในเขต ตำบลหนองพันทา	๖๐,๐๐๐	๕๖,๑๔๐	๓,๘๖๐	๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	-	-	
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า กิจกรรมสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้นหะเป็น สัตว์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำรวจข้อมูลและขึ้น ทะเบียนสัตว์ในเขต ตำบลหนองพันทา	๑๐,๐๐๐	๔,๘๑๒	๕,๑๘๘	๑๘ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	-	-	
๒๖	โครงการตามแนว พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	-	
๒๗	โครงการฝึกอบรมการดูแล สุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน เขตตำบลหนองพันทา	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๘	อุดหนุนโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งตนเองได้	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนอันเอก โชติสัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนม่วง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด บึงกาฬ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๖๔๐.๗๓	๓,๕๓๙.๒๗	๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๓๐	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ เพื่อใช้ ในการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด บึงกาฬ	๕๐,๐๐๐	๔๐,๙๔๙.๑๘	๙,๐๕๐.๘๒	๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองพันทา	ยกเลิกโครงการ	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	-	-		
๓๒	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการตำบลหนอง พันทา กิจกรรมจ้างเหมา คนงานกำจัดขยะ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ้างเหมาคนงาน กำจัดขยะอบต. หนองพันทา	๓๗๕,๐๐๐	๓๒๒,๒๗๐	๕๒,๗๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๓๓	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการตำบลหนอง พันทา กิจกรรมธนาคารขยะ ในชุมชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ออกหน่วยคัดแยก ขยะตามหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	-	ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ	
๓๔	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการตำบลหนอง พันทา กิจกรรมมีอบรบ ขยะในชุมชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จ้างเหมาคนงานใน การดูแลรักษาความ สะอาดในชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๑๗๖,๒๑๐	๗๓,๗๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๕	โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลักสายรองใน ชุมชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ออกหน่วยทำความสะอาด สะอาดถนนสาย หลักสายรอง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๖,๗๗๕	๓,๒๒๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๓๖	โครงการอบรมรวมใจรวมใจ สู่ชุมชน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๘,๐๖๐	๑,๙๔๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการ น้อย	ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง	
๓๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนอำเภอ โซฟิเซีย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-		
๓๘	โครงการพัฒนา/อบรม หมู่บ้านชุมชนและมวลชน สัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด และวินัยจราจร	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรโซฟิเซีย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-		
๓๙	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนอำเภอ โซฟิเซีย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๔๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนกลุ่มพัฒนา บทบาทสตรีตำบล หนองพันทา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕ เมษายน ๒๕๖๗	-		



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้านใน การป้องกันรักษาความสงบ เรียบร้อยสร้างความเข้มแข็ง ในชุมชน	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๔๒	อุดหนุนองค์กรการกุศล	ยกเลิกโครงการ	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-		
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลหนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	แข่งขันกีฬาตำบล หนองพันทา ณ โรงเรียนห้วยลึก วิทยา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมน้อย	ประชาสัมพันธ์ ทางผู้นำ หมู่บ้าน	
๔๔	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น โชติสัยเกมส์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	แข่งขันกีฬาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโช ติสัย รับประทาน เจ้าภาพ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๘๐	๒๒๐	๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	
๔๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล หนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดงานส่งเสริม ผู้สูงอายุ/กิจกรรม รณรงค์ทั่ว การแสดงของ ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๔๐	๓๖๐	๙ เมษายน ๒๕๖๗	สภาพอากาศร้อน	มีรถน้ำฉีด ระบายความ ร้อนของ สถานที่	
๔๖	โครงการงานประเพณี บุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟตำบล หนองพันทา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๘๐	๓๒๐	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๗	โครงการงานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดงานประเพณี ลอยกระทง หนองพันทา	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๙๘๐	๑,๐๒๐	๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ปัญหาในด้านกร ประสานงานฝ่าย ต่างๆ	จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งให้ ชัดเจน	
๔๘	โครงการสืบสานตำนาน แห่งขุนเขา ศิลปะลุ่มน้ำโขง	ยกเลิกโครงการ	จัดงานแห่ง ขุนเขา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึก	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยลึกปริมาณ งาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เหนือทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตาราง เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๕ - ๑๒ พ.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๐	โครงการก่อสร้าง ราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึกเหนือ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลึกเหนือ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕ มี.ค.- ๒๓ เม.ย. ๖๗	-		
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพหนอง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพหนอง (จุดที่ ๑) ปริมาณ งาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตาราง เมตร	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ มี.ค.- ๕ พ.ย. ๖๗	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพนทอง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพนทอง (จุดที่ ๒) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เติลทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตาราง เมตร	๖๘,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	๕๐๐	๘ ส.ค.- ๕ พ.ย. ๖๗	-		
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพนทอง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพนทอง (จุดที่ ๓) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เติลทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘ ส.ค.- ๕ พ.ย. ๖๗	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแก้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแก้ว (จุดที่ ๑) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เหนือทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตาราง เมตร	๒๒๑,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒ ก.ค.- ๒๙ ก.ย.๖๗	-	-	
๕๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตท่อเมนประปา ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแก้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ขยายท่อเมน ระบบ ประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแก้ว	๗๙,๐๐๐	๗๘,๒๐๐	๘๐๐	๑๒ ก.ย.- ๒๕ ต.ค. ๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแก้ว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแก้ว(ซอย ๑) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใต้ ทางลูกรัง กว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตาราง เมตร	๓๗๖,๔๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑๓,๔๐๐	๒๕ มี.ค. - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	-	
๕๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา ภายใน หมู่บ้าน (วางท่อเมนตัด เจาะเพื่อวางท่อลอด ถนน ทางหลวง สาย ๒๐๙๕) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำคำ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปรับปรุง ต่อเติม ระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำคำ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๓ พ.ย.๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คลusters ด้วย ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบบ น้ำรูปตัวสี่เหลี่ยม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง พันทา ขนาดความ กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๓๒.๐๐ เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อมปิดฝา และบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕ ส.ค. - ๒๑ พ.ย.๖๗	-		
๕๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คลusters ด้วย ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านชีเหล็กใหญ่	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างวางระบบ น้ำรูปตัวสี่เหลี่ยม ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๗ บ้านชีเหล็ก ใหญ่ ขนาดความ กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕๓.๐๐ เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อมปิดฝา และบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐ ส.ค. - ๗ พ.ย. ๖๗	-		


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิว แอสฟัลท์ติก บนถนน คลส. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก บนถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ บ้านป่าไร่	๕๐,๐๐๐	๔๖,๒๑๕	๓,๗๘๕	๑๗ ส.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๗	-		
๖๑	โครงการก่อสร้าง รัง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กด้วยปูน ภายใ นหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านป่าไร่	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยูสำเร็จรูป ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ บ้านป่าไร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๓๒.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร พร้อม ฝาปิดและบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๔ ส.ค. - ๒๑ พ.ย.๖๗	-		
๖๒	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ถนน ลูกรังขนถ่ายที่เขตทางการ เกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านพัฒนาพร	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านพัฒนาพร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐ ก.พ. - ๒๐ มี.ค.๖๗			



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คลองรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนโพธิ์ศรี	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ค่าก่อสร้างวาง ระบบน้ำรูปตัวยู สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนโพธิ์ศรี ขนาดความกว้าง เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕๓.๐๐ เมตรลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร พร้อม ปิดฝาและบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๔ มิ.ย. - ๑๑ ก.ย.๖๗	-		
๖๔	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแก้วน้อย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแก้วน้อย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๕๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๖๗	-		
๖๕	โครงการต่อเติมอาคาร ธรรมากิบาล อบต.หนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ต่อเติมอาคาร ธรรมากิบาล อบต. หนองพันทา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ส.ค. - ๔ ต.ค. ๖๗	-		
๖๖	โครงการปรับปรุงห้อง ผู้บริหาร อบต.หนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปรับปรุงห้อง ผู้บริหาร อบต.หนองพันทา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๖ ก.ย. - ๒๔ พ.ย.๖๗	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๗	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ซ่อมสร้าง บำรุงรักษาและ ปรับปรุงซ่อมแซม ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๖,๖๐๐	๑๕๓,๔๐๐	๑ ก.พ. - ๒๓ พ.ค. ๖๗	-	-	
๖๘	โครงการติดตั้งเหล็กดัด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรีมงคล	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ติดตั้งเหล็กดัด ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี มงคล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๒ ก.ย. - ๑๑ ต.ค. ๖๗	-	-	
๖๙	โครงการเทพินคอนกรีต รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองพันทา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เทพินคอนกรีต รอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพันทา	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๖๗	-	-	
๗๐	โครงการปรับปรุงที่ซีกล่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า ไร่โนนม่วง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปรับปรุงที่ซีกล่าง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๘ ต.ค. ๖๗	-	-	
๗๑	โครงการปูพื้นกระบะบึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนน โพธิ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปูพื้นกระบะบึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัด โนนโพธิ์	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๐๐	๒๐๐	๑๒ ก.ย. - ๒๕ ต.ค. ๖๗			
๗๒	โครงการสร้างที่ประกอบ อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดทองสุทวาราส	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สร้างที่ประกอบ อาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก วัดทอง สุทวาราส	๔๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๘ ต.ค. ๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๓	โครงการอ่างล้างหน้าแปลง พื้นที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดศิลาราษฎร์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ติดตั้งอ่างล้างหน้า แปรงฟันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศิลาราษฎร์	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๘ ต.ค. ๖๗	-	-	
๗๔	โครงการอบรมบทบาท อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์ โลก (ออล.)	ยกเลิกโครงการ	อบรมบทบาท อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (ออล.)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	
๗๕	โครงการตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จัดตั้งตลาดนัดทุก วันศุกร์	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๒๕	๒๒,๙๗๕	๒๙ มี.ค.- ๒๔ พ.ค. ๖๗	พื้นที่ทางไกลชุมชน ให้มากขึ้น	ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  


(นายธีรยุทธ คำเวญู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗



ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายนิคม สิงห์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

นายวันนะชัย วันมະโน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา [www.nongpunta.co.th](http://www.nongpunta.co.th)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



( นายวันนะชัย วันมะโน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา